



กวค. .... 116  
วันที่ 28 พ.ค. 68  
เวลา 10.20

ที่ กษ ๐๓๓๐/๕๐๐๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๑๘๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๙๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ  
โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงิน  
โครงการ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย มาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่าย  
ที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการ ได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับปรุง  
คลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย กำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗)  
กรอบวงเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๘๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่  
ตัวเมืองสุโขทัย โดยควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดสุโขทัย รวมถึงช่วยเก็บกักน้ำในคลอง  
เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการปศุสัตว์ บริเวณ ๒ ฝั่งคลอง รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงินก่อนนี้ผูกพันและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน  
ข้ามปีงบประมาณ สำหรับงานจ้างก่อสร้างภายใต้โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง  
๒ และ ๓ ประกอบด้วย

ลำดับ	มติคณะรัฐมนตรี	รายการ	วงเงินก่อนนี้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาก่อนนี้ (ปีงบประมาณ)
๑	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	ปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคาร ประกอบ	๑,๙๙๔.๘๐	๒๕๖๔ - ๒๕๖๖
๒	๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารประกอบ คลองยม - น่าน	๘๗๒.๕๐	๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย มีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการและกรอบวงเงินทั้งโครงการเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและขยายกรอบวงเงินงบประมาณทั้งโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการและกรอบวงเงินงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไป

## ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โปรดพิจารณาเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยด่วนที่สุด เพื่อกรมชลประทานจะสามารถดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

## ๔. ข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินงานโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ดังนี้

๔.๑ งานจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ได้ดำเนินการสำรวจปักหลักเขต กันเขตรังวัดที่ดิน และตรวจสอบที่ดินทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดทำบัญชีจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน รวมทั้งได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยมีผลการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ดังนี้

รายการ	แปลง	เนื้อที่ (ไร่)	หมายเหตุ
ที่ดินที่ต้องจัดหาทั้งสิ้น	๕๒๒	๒๐๘.๕๙	เบิกจ่ายค่าที่ดินเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๘๔๖,๗๐๘.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๑๒
จ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินแล้ว	๑๔๑	๕๗.๓๗	
บัญชีอนุมัติแล้ว	๒๑๗	๑๐๓.๐๙	
อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี	๑๖๔	๔๘.๑๓	

ในขั้นตอนการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก ตำบลศรีนคร ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตำบลไร่อ้อย ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สามารถเข้าพื้นที่เพื่อการก่อสร้างตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเร่งรัดจัดหาที่ดินส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

๔.๒ งานก่อสร้างภายใต้โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

๔.๒.๑ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองยม - น่าน และอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ตามสัญญาเลขที่ กจ.๓๙/๒๕๖๔ (สพด.) ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม วงเงินสัญญา ๑,๗๘๒,๐๑๘,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๐๘๐ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต่อมากรมชลประทานได้อนุมัติแก้ไขสัญญากำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๓๕๔ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๔๗.๔๘ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๔.๒.๒ งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารประกอบคลองยม - น่าน กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารประกอบคลองยม - น่าน โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ตามสัญญาเลขที่ กจ.๒๐/๒๕๖๗ (สพด.) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ วงเงินสัญญา ๔๔๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท อายุสัญญา ๕๔๐ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ปัจจุบันมีผลงานสะสมร้อยละ ๗.๘๐ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๔.๒.๓ งานก่อสร้างอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าเตรียมงานเบื้องต้น ค่าก่อสร้างอาคารชลประทานและอื่นๆ สะพานรถยนต์กรมทางหลวงชนบท สะพานรถยนต์กรมทางหลวง งานก่อสร้างสะพานรถไฟ และค่าใช้จ่ายตามแผนป้องกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๗๐

๔.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และปัญหาอุปสรรค

๔.๓.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

(๑) ราคาที่ดินสูงกว่าราคาประเมินเบื้องต้น และมีประชาชนบางส่วนที่มีที่ดินถูกเขตชลประทานไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนที่ดิน จึงต้องปรับค่าชดเชยที่ดินให้สูงขึ้นเพื่อให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบยอมรับค่าที่ดิน

(๒) การปรับแบบก่อสร้างและการเพิ่มเติมอาคารประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อลดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ให้น้อยที่สุด ได้แก่ การปรับรูปแบบสะพานให้สอดคล้องคลองหกบาทและคลองยม - น่าน ที่มีการปรับปรุงให้สามารถระบายน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ การเพิ่มเติมประตูระบายน้ำตามที่ราษฎรร้องขอเพื่อทดน้ำให้สูงขึ้น บริเวณพื้นที่ ตำบลคอรัม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ การเพิ่มเติมอาคารท่ลอด จำนวน ๒๑ แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ตามแนวคลองหกบาทและคลองยม - น่าน และการเพิ่มงานป้องกันกัดเซาะตลิ่งบริเวณช่วงท้ายคลองยม - น่าน

ตาราง : เปรียบเทียบกรอบวงเงินโครงการ เดิม/ใหม่ (ล้านบาท)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (เดิม)	วงเงิน (ใหม่)	เพิ่ม / ลด
๑	ค่าที่ดิน	๑๐๐.๐๐๐๐	๑๖๐.๐๐๐๐	+ ๖๐.๐๐๐๐
๒	ค่าสำรวจออกแบบ	๕.๐๐๐๐	๙.๐๐๐๐	+ ๔.๐๐๐๐
๓	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	๒,๑๘๐.๕๔๔๑	๒,๒๗๑.๐๗๘๒	+ ๙๐.๕๓๔๑
	๓.๑ ปรับปรุงคลองยม-น่าน และอาคารประกอบ	๑,๙๓๓.๐๘๓๑	๑,๘๑๓.๒๐๓๓	- ๑๑๙.๘๗๙๘
	๓.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ประกอบคลองยม-น่าน	๒๔๗.๔๖๑๐	๔๕๗.๘๗๔๙	+ ๒๑๐.๔๑๓๙
๔	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	๕๑๓.๐๘๓๙	๕๕๒.๕๔๙๘	+ ๓๙.๔๖๕๙
๕	ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด	๗๖.๓๗๒๐	๗๖.๓๗๒๐	-
	รวม	๒,๘๗๕.๐๐๐๐	๓,๐๖๙.๐๐๐๐	+ ๑๙๔.๐๐๐๐

๔.๓.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน

(๑) ในช่วงเริ่มต้นโครงการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างได้ดำเนินการจัดหาที่ดินโดยวิธีเจรจาปรองดองไม่เป็นผล เนื่องจากราษฎรเจ้าของที่ดินไม่ยอมยื่นคำขอรังวัดทำให้ไม่สามารถรังวัดที่ดินโดยช่างรังวัดจากกรมที่ดินได้ จึงจำเป็นต้องเสนอขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่ากุ่มเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก ตำบลศรีนคร ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตำบลไร่อ้อย ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คาดว่า จะจ่ายค่าที่ดินและทรัพย์สินแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทำให้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างล่าช้า ส่งผลให้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น

(๒) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) โดยมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลและสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอและไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ทำให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น

(๓) การบริหารจัดการน้ำระหว่างก่อสร้าง โดยในช่วงฤดูน้ำหลากมีความจำเป็นต้องใช้คลองยม - น่าน ในการระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงสู่น่านเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยและอำเภอใกล้เคียง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (คลองหกบาทและคลองยม - น่าน ได้รับผลกระทบจากมาตรการเตรียมความพร้อมในฤดูน้ำหลาก โดยเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง) อีกทั้งในช่วงฤดูแล้งราษฎรในพื้นที่มีการร้องขอให้เปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในคลองยม - น่านและคลองสาขา จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรควบคู่กับงานก่อสร้าง ส่งผลให้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น

๔.๓.๓ กรมชลประทาน ได้วางแผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น กรมชลประทาน จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการ โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย โดยควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านตัวเมืองจังหวัดสุโขทัย รวมถึงช่วยเก็บกักน้ำในคลองเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และการปศุสัตว์ บริเวณ ๒ ฝั่งคลอง

#### ๕. แผนปฏิบัติการ

๕.๑ ช่วงระยะเวลา ๑ - ๖ เดือน ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จะได้เร่งรัดดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการในส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน

๕.๒ ช่วงระยะเวลา ๗ - ๑๒ เดือน เร่งรัดการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ทั้งหมด

๕.๓ ช่วงระยะเวลา ๑๓ เดือน เป็นต้นไป ดำเนินการติดตามเร่งรัดงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลองยม - น่านและอาคารประกอบ และงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารประกอบคลองยม - น่าน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

#### ๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีเห็นชอบการขยายระยะเวลาและขยายกรอบวงเงินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย จากเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และจากกรอบวงเงินโครงการเดิม ๒,๘๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

#### ๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

#### ๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ดังนี้

๘.๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย จากระยะเวลาดำเนินโครงการเดิม ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็น ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๗๐)

๘.๒ อนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย จากกรอบวงเงินโครงการเดิม ๒,๘๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo\_rid@rid.go.th