



ปก. 114
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๙
เวลา 10.00

สค. (eMail)

ส่ง : กวค.

รับที่ : ๘5603/68

23 พ.ค. 2568 เวลา 17.48 น.



ที่ กษ ๐๓๐๔/๓๙๑๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก ๑๐๒๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๘๐๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการและ
เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา มาเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการทั้งสิ้น ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) กรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ รองรับ
เจริญเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนา
แหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐)
แต่เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ติตปัญหาและอุปสรรค ทำให้มีความจำเป็นต้อง
ขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิมระยะเวลา
ดำเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) และเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณจากเดิม ๑,๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกรอบวงเงินใหม่
๑,๙๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี โปรดพิจารณา
เสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้กรอบระยะเวลาดำเนินการ และกรอบวงเงินโครงการ
ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา สอดคล้องกับแผนงานโครงการและกรอบวงเงิน
งบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. สาระสำคัญ ...

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรค ได้ดังนี้

๓.๑ แผน - ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลการดำเนินงานภาพรวมทั้งโครงการ มีผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ ๗๕.๑๓ ดังนี้

๓.๑.๑ งานจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ได้ดำเนินการสำรวจปักหลักเขต กันเขต รังวัดที่ดิน และตรวจสอบที่ดินทรัพย์สินของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจัดทำบัญชีจ่ายค่าทดแทนที่ดิน และทรัพย์สินรวมทั้งได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่แล้ว โดยมีผลการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง ดังนี้

ลำดับ	รายการ	แปลง	เนื้อที่ (ไร่)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินที่ต้องจัดหาทั้งหมด	๕๖๐	๖,๑๔๗-๐-๑๘.๔	เบิกจ่ายค่าที่ดินเป็นเงินทั้งสิ้น
๒	จ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินแล้ว	๕๕๖	๖,๐๑๗-๑-๙๒	๑,๑๗๙,๖๑๙,๑๙๓ บาท
๓	รออนุมัติบัญชี	๔	๑๒๙-๒-๒๖.๔	(คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๙)

๓.๑.๒ งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ งานอาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ท่อ Steel Liner ขนาด ϕ ๐.๘๐ เมตร หนา ๑๒.๗๐ มิลลิเมตร ความยาว ๑๖๗.๙๐ เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๓.๒๓๘ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓.๑.๓ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย

(๑) งานเขื่อนหลัก (Main Dam) สันเขื่อนกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร สูง ๑๓.๕๐ เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก ๑๙.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันผลงานสะสม ร้อยละ ๘๗.๕๓

(๒) งานอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet) ท่อ Steel Liner ขนาด ϕ ๑.๒๐ เมตร หนา ๑๒.๐๐ มิลลิเมตร ความยาว ๘๑.๐๐ เมตร ปัจจุบันผลงานสะสม ร้อยละ ๘๒.๐๐

(๓) งานอาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา ท่อ Steel Liner ขนาด ϕ ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๔๑.๕๐ เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๘.๕๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันผลงานสะสม ร้อยละ ๙๕.๐๐

(๔) งานอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ชนิด Ogee Crest Weir ความยาว ๔๖.๗๔ เมตร สามารถระบายน้ำได้สูงสุด ๑๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปัจจุบันผลงานสะสม ร้อยละ ๗๘.๕๖

(๕) งานถนนบนสันเขื่อนและถนนบำรุงรักษา ปัจจุบันผลงานสะสม ร้อยละ ๗๔.๕๐

๓.๒ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินโครงการที่เพิ่มขึ้น และปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน

๓.๒.๑ ปัจจัยที่มีผลต่อวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น

(๑) เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราราคาต่อหน่วยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณมีการปรับขึ้นในแต่ละปี ทำให้อัตราราคางานสูงกว่าที่ทำการประเมินไว้ในครั้งแรก

(๒) อัตราราคางาน (Unit Cost) ปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๗ มีการปรับแก้ราคาเพิ่มขึ้นจึงทำให้วัสดุมีราคาเพิ่มตามอัตราค่างานเป็นผลกระทบทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จึงขอปรับวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง จากราคาค่าก่อสร้างเดิม ๖๘๐ ล้านบาท เป็น ๗๗๐ ล้านบาท

(๓) เนื่องจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานบริเวณทิวงานและพื้นที่น้ำท่วมบางส่วน ไม่ยอมรับราคาค่าที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สิน ส่งผลให้วงเงินราคาค่าที่ดินสูงกว่าที่ประเมินไว้ ๑,๒๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๒๑๐ ล้านบาท ซึ่งราษฎรที่คัดค้านได้ยอมรับค่าทดแทนแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบกรอบวงเงินโครงการ เดิม/ใหม่ (ล้านบาท)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (เดิม)	วงเงิน (ใหม่)	เพิ่ม/ลด
๑	ค่าที่ดิน	๑,๒๐๐.๐๐๐๐	๑,๒๑๐.๐๐๐๐	๑๐.๐๐๐๐
๒	ค่าก่อสร้าง	๖๘๐.๐๐๐๐	๗๗๐.๐๐๐๐	๙๐.๐๐๐๐
	๒.๑ งานทำนบดินหลัก	๔๘๗.๓๘๕๘	๕๕๑.๗๖๙๘	๕๔.๓๘๔๐
	๒.๒ งานอาคารท่อดส่งน้ำลงลำน้ำเดิม	๒๓.๐๓๖๓	๒๕.๗๕๙๓	๒.๗๒๓๐
	๒.๓ งานอาคารท่อดส่งน้ำฝั่งซ้าย (LMC)	๑๑.๗๙๓๖	๑๑.๗๙๓๖	-
	๒.๔ งานอาคารท่อดส่งน้ำฝั่งขวา (RMC)	๑๘.๖๔๓๙	๑๘.๖๔๓๙	-
	๒.๕ งานอาคารทางระบายน้ำล้น	๖๑.๔๘๕๗	๗๖.๕๕๕๗	๑๕.๐๗๐๐
	๒.๖ งานถนนบนสันเขื่อนและถนนบำรุงรักษา	๖๒.๖๕๕๗	๘๐.๔๗๘๗	๑๗.๘๒๓๐
	๒.๗ ค่าส่วนประกอบ อื่นๆ	๑๕.๐๐๐๐	๑๕.๐๐๐๐	-
	รวม	๑,๘๘๐.๐๐๐๐	๑,๙๘๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐๐๐

๓.๒.๒ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน

(๑) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - 19) ทำให้รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และกำหนดเขตให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ควบคุมตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล และสกัดกั้นการระบาดให้อยู่ในวงจำกัด ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร - เครื่องมือไม่เพียงพอ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสถานที่ก่อสร้างได้ ทำให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น

(๒) การจัดหา ...

(๒) การจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง

การจัดหาที่ดินมีความล่าช้า เนื่องจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานบริเวณห้วยงานและพื้นที่น้ำท่วมบางส่วน ไม่ยอมรับราคาค่าที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สินซึ่งดำเนินการชี้แจง และทำการมีส่วนร่วมกับราษฎรเพิ่มเติมแล้วเสร็จ ราษฎรได้ยินยอมให้เข้าพื้นที่ทำงานการก่อสร้างแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จากข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) และเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณจากเดิม ๑,๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกรอบวงเงินใหม่ ๑,๙๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้ว จะทำให้การก่อสร้างโครงการสามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

๔.๑ เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน จำนวน ๑๙.๒๐ ล้าน ลบ.ม.

๔.๒ พื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝนจำนวน ๑๑,๐๐๐ ไร่ และฤดูแล้งจำนวน ๓,๐๐๐ ไร่

๔.๓ สามารถสนับสนุนการอุปโภค-บริโภค และการอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ ๓ ล้าน ลบ.ม./ปี

๔.๔ สามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลิตน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ประมาณ ๑.๓ ล้าน ลบ.ม./ปี

๕. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาและเพิ่มกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากระยะเวลาเดิม ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) เป็น ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) และวงเงินงบประมาณจากเดิม ๑,๘๘๐ ล้านบาท เป็น ๑,๙๘๐ ล้านบาท

๖. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

“(๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป”

๗. ข้อเสนอของส่วนราชการ


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ทบพวงมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้

๗.๑ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙)

๗.๒ อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๑,๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกรอบวงเงินใหม่ ๑,๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนฤมล ฤกษ์อินวัณน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๐๘๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๖๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo_rid@rid.go.th