

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๕๐๘/ว ๓๑๓



ทวค. ๑๑
วันที่ ๑๑ ๒๐๒๕
เวลา ๑๒.๔๕

สทค.
ส่ง : ทวค.
รับที่ : ๕696/65
19 ม.ค. 2565 เวลา 14.30 น.



สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๓๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ความเห็นประกอบเรื่องอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเรียนว่า โครงการดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อ แผนแม่บท ด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ และระบบส่งน้ำ ใหม่ให้เต็มศักยภาพ ในส่วนของการก่อสร้างระบบชลประทานกัวลม ๓ ระยะที่ ๓ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง และ คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๘) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็น ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม ๑๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็น ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยที่กรอบวงเงินงบประมาณยังเป็นไปตามที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม เนื่องจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่ของราษฎรในพื้นที่ ทำให้ ต้องมีการกำหนดแนวส่งน้ำใหม่ ส่งผลให้มีการปรับแก้แบบก่อสร้าง รวมทั้ง ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ เพื่อดำเนิน โครงการได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา

เมื่อพิจารณาตามเหตุผลดังกล่าวแล้วเห็นควรให้ความเห็นขอรับการขออนุมัติขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม ๑๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็น ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยจะต้อง ชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนของแผนการดำเนินโครงการซึ่งกรมชลประทานมีแผนที่จะต้องดำเนินการจ่ายค่าชดเชย ค่าที่ดินตามกระบวนการขั้นตอน และได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนดังกล่าวมาด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี และเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวโดยเร็ว จึงเห็นควรให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์พิจารณาเร่งรัดดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้โดย ครึ่งครัด พร้อมทั้งให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการอยู่ รวมถึงให้พิจารณานำปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการไปปรับใช้ในโครงการอื่น ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีก

ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองนโยบายและแผนแม่บท

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๐๐ ต่อ ๑๐๙๙

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๔