

# ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๓๐๓/๓๔๖๑๙



กวด. 110  
วันที่ 23 พ.ค. 68  
เวลา 14.40

สลด. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : ๖5591/68

23 พ.ค. 2568 เวลา 14.30 น.



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้กรมชลประทานก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น ๒๖๒.๕๐ ล้านบาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด ๑๒.๕๐ ล้านบาท) โดยผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยครั้งล่าสุดให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณออกไปเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๙

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากวงเงิน

๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ...

๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๓๔,๒๗๕,๐๐๐ บาท โดยให้กรมชลประทานนำวงเงินราคากลางจำนวน ๒๙๙,๗๑๕,๐๐๐ บาท เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวมทั้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๗๐

### ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณานำเรื่องนี้กราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อกรมชลประทานจะได้ดำเนินการประกวดราคาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๔. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว มีสารสำคัญ ดังนี้

๔.๑ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายเดิมดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาเลขที่ กจ.๔๐/๒๕๖๒ (สพด.) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ วงเงินตามสัญญา ๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อายุสัญญา ๖๙๐ วัน โดยเริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรมได้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีการแก้ไขสัญญาจากเดิมวงเงิน ๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒๑๖,๙๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท ครบอายุสัญญาตามสัญญาแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ และกรมได้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับสิทธิอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ จนถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และผลงานการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ข้อ ๕ แนวทางการบอกเลิกสัญญาและการคิดค่าปรับ และไม่มีเจตนาที่จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาและเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรมชลประทานได้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานตลอดมาถือเป็นการผิดสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้ผลงานสะสมเพียงร้อยละ ๒๐.๓๖๗๓ กรมชลประทาน จึงได้อนุมัติบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

๔.๒ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตรวจสอบปริมาณงานส่วนที่เหลือและงานที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติม นำมาคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จได้เป็นวงเงิน ๑๙๑,๗๘๑,๘๓๗.๔๙ บาท ซึ่งต่อมาสำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๗/๑๑๓๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาในวงเงิน ๑๘๘,๗๑๘,๖๐๐ บาท เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๓,๒๗๘,๖๐๐ บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ

๔.๓ กรมชลประทานได้อนุมัติหลักการจัดหาด้วยวิธีคัดเลือกของงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๕๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ กรมได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

๔.๔ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน ๕ ราย ให้มาเสนอราคาต่อคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอในการดำเนินการจัดจ้าง คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติยกเลิกการดำเนินการจ้างก่อสร้างดังกล่าว ตามข้อ ๗๕ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมชลประทานจึงได้อนุมัติยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ดำเนินการใหม่โดยวิธีคัดเลือก โดยใช้คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างชุดเดิม ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานจ้างก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔.๕ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ พบว่า ปริมาณงาน รายการงาน และรายละเอียดด้านคุณลักษณะเฉพาะมีความคลาดเคลื่อน และไม่สอดคล้องกับการใช้งานของอาคารในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในอาคาร จึงได้มีการประชุมสรุปรายละเอียดในการทบทวนแก้ไข เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และมีมติให้เสนอกรมพิจารณาอนุมัติในหลักการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับการใช้งานและความปลอดภัยของโครงสร้างและผู้ใช้อาคาร ทบทวนปริมาณงาน รายการงาน และรายละเอียดด้านคุณลักษณะเฉพาะที่มีความคลาดเคลื่อน ซึ่งกรมได้อนุมัติในหลักการแก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างและผู้ใช้งานอาคาร ทบทวนปริมาณงาน รายการงาน และรายละเอียดด้านคุณลักษณะเฉพาะที่มีความคลาดเคลื่อน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๔.๕.๑ ทบทวนรายละเอียดด้านคุณลักษณะเฉพาะบางรายการให้สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในอาคาร ประกอบด้วย แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทุกหมวดงาน แก้ไขรายการงานระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเพิ่มเติมรายการงานระบบประปาและสุขาภิบาล บริเวณช่องชาร์ปที่ต้องดำเนินการ

๔.๕.๒ ทบทวนปริมาณงานส่วนที่เหลือตามรายการสัญญาเดิมและเพิ่มเติมรายการและปริมาณงานที่ไม่ปรากฏในสัญญาเดิม แต่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยให้โครงสร้างของอาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ประกอบด้วย

๑) ทบทวนปริมาณงานส่วนที่เหลือตามรายการสัญญาเดิม ได้แก่ เพิ่มเติมปริมาณงานและราคา Air Inlet Sound Attenuator และ Air Outlet Sound Attenuator ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพิ่มเติมรายการและปริมาณงานระบายน้ำจากถังบำบัดน้ำเสีย เพิ่มเติมปริมาณงานผนังแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา ๔ มิลลิเมตร เพิ่มเติมรายการและปริมาณงาน พ๑๓ พื้นกระเบื้องคอนกรีต ขนาด ๔๐x๔๐x๓.๕ เซนติเมตร วางบนพื้น ค.ส.ล. หนา ๑๕ เซนติเมตร ตามแบบระบุและตัดรายการงาน Pre - Action System

๒) เพิ่มเติมรายการและปริมาณงานที่ไม่ปรากฏในสัญญาเดิม ได้แก่ เพิ่มเติมรายการและปริมาณงานฝ้าเพดานและงานเครื่องปรับอากาศภายในอาคารให้สอดคล้องกับงานโคมไฟที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง และเพิ่มเติมรายการและปริมาณงานวัสดุป้องกันไฟและควันลาม

๔.๕.๓ แก้ไขแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับการใช้งานและความปลอดภัยของโครงสร้างและผู้ใช้งานอาคาร ประกอบด้วย ประกอบด้วย เพิ่มเติมรายละเอียดของงานวัสดุป้องกันไฟและควันลามในช่องชาร์ป แก้ไขแบบไดอะแกรมระบบดับเพลิงของหมายเลขแบบ MDA-๑๔๗๔ แก้ไขรายละเอียดประกอบแบบของงานสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

๔.๖ คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานจ้างก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการได้คำนวณราคากลางสำหรับการดำเนินการจัดจ้างใหม่ ดังนี้

รายการ	วงเงิน (บาท)
ค่างานคงเหลือตามสัญญาเดิม	๒๖๑,๔๐๔,๖๒๑.๕๑
ค่างานชำรุดต้องซ่อมแซม	๑,๓๖๗,๕๓๗.๒๗
ค่างานรายการใหม่ที่ไม่ปรากฏในสัญญาเดิม	๓๖,๙๔๒,๘๘๒.๑๗
รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น	๒๙๙,๗๑๕,๐๔๐.๙๕

๔.๗ กรมชลประทานได้เห็นชอบรายงานผลการทบทวนการพิจารณาตามแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาเลขที่ กจ.๔๐/๒๕๖๒ (สพด.) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ทำให้ต้องมีการขอพิจารณาความเหมาะสมของราคาใหม่

๔.๘ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๗/๔๖๗๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากกรมชลประทานได้ตรวจสอบผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และทบทวนปริมาณงานส่วนที่เหลือต่อเนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมที่บอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอย่างละเอียดรอบคอบและถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความประหยัดและความคุ้มค่าของการใช้งาน ประโยชน์สูงสุดของทางราชการและไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ และต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว ก็เห็นชอบ

ความเหมาะสมของราคารายการอาคารสำนักงาน กรมชลประทาน สามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (งานส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๒๙๙,๗๑๕,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันไว้ เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๖,๐๓๕,๖๐๐ บาท ที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ในระบบ New GFMS Thai ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๘๓,๖๗๙,๔๐๐ บาท ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ และเมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณ ตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๔,๒๓๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ และมีระยะเวลาเกินกว่าที่ได้รับ อนุมัติขยายระยะเวลาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้กรมชลประทานนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบ ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกิน วงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญา ก่องหน้า ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป

ดังนั้น กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงิน ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมชลประทาน สามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากวงเงิน ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๓๔,๒๓๙,๐๐๐ บาท โดยให้กรมชลประทานใช้วงเงินราคากลาง จำนวน ๒๙๙,๗๑๕,๐๐๐ บาท เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวมทั้งอนุมัติให้ขยาย ระยะเวลา ก่องหน้าผูกพัน สำหรับรายการข้างต้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๗๐

#### ๕. ข้อยกหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕.๒ ระเบียบว่าด้วยการ ก่องหน้าผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการ ก่องหน้าผูกพัน ข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่องหน้าผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อ คณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลา ก่องหน้าผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

**๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ**


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีโปรดพิจารณา ดังนี้

๖.๑ อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการก่อสร้าง อาคารสำนักงานกรมชลประทานสามเสน สูง ๑๑ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จากวงเงิน ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๓๔,๒๗๕,๐๐๐ บาท โดยให้กรมชลประทานใช้วงเงินราคากลาง จำนวน ๒๘๙,๗๑๕,๐๐๐ บาท เป็นกรอบวงเงินในการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

๖.๒ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำหรับรายการดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๐๗๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๙๖๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cplo\_rid@rid.go.th